

机场北高速公路工程（一期）项目结算 审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市审计局于 2021 年 1 月至 11 月，对机场北高速公路工程（一期）项目进行了工程结算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

机场北高速公路建设项目是省市重点工程项目，项目全长 17.165km，其中主线长约 11.665km，起于 G56 杭瑞高速小龙高速段兔耳关立交，止于 G85 银昆高速新嵩昆高速段发水洼立交，连接线长约 5.5km，设置机场北立交，向北连接空港大道，向南连接长水机场北航站楼，有白汉场、乌西两座收费站。

本项目概算批复 412 815.02 万元，项目还取得了其他相关批复。

项目分两阶段实施，一期工程主线、连接线及 2 号收费站（含管理用房）、养护工区于 2016 年 10 月开始动工，2019 年 12 月 31 日建成，并于 2020 年 6 月 1 日通车运营。二期工程连接线及 1 号收费站（含管理用房）、服务区（含加油站），由于受昆明长水机场 T2 航站楼的影响未确定线位及高程等相关参数，未开工建设。

该项目（一期）工程报审金额 253 224.70 万元，经审计，实际完成投资 247 088.76 万元。

审计结果表明，项目基本履行了建设程序，工程管理执行了项目法人制、招投标制、监理制、合同制等四项制度。但审计过程中发现仍存在多计工程价款的问题。

二、审计发现的主要问题

多计工程价款 6 135.94 万元。

三、审计处理情况和整改情况

针对以上审计查出的问题，昆明市审计局出具了审计报告，对多计的工程价款问题下达了审计决定书依法作出处理，并针对问题提出了 3 条审计建议。对本次审计发现的问题，云南长水机场北高速公路有限责任公司高度重视，对存在的问题进行了认真整改。对审计提出的建议，进行了采纳。审计整改情况已在公司网站上进行了公告。